

नागरिक संलग्नताको माध्यमद्वारा स्थानीय सरकारको  
सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रको सबलीकरण  
कार्यक्रम अर्न्तगत



**बडीमालिका नगरपालिका, बाजुरा  
द्वारी भोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समितिको  
सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन**

प्राविधिक सहयोग  
जिआईजेड नेपाल

तयार गर्ने  
हेमराज लामिछाने  
प्रमोद भट्टराई

२०७७ फागुन ७ गते

## विषय सूचि

१. पृष्ठभूमि .....	३
२. उद्देश्य .....	३
३. सार्वजनिक परीक्षणको महत्व .....	४
४. सार्वजनिक परीक्षण विधि .....	४
४.१ आयोजनाको छनौट .....	४
४.२ आयोजना सम्बन्धी छलफल .....	४
४.३ स्थलगत अवलोकन .....	४
४.४ सार्वजनिक परीक्षणको सूचना .....	५
४.५ आयोजनाको पूर्ण विवरण तयारी .....	५
४.६ सार्वजनिक परीक्षण भेला (प्रस्तुतीकरण) .....	५
५. प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन .....	७
६. सार्वजनिक परीक्षणबाट देखिएका राम्रा पक्षहरू .....	७
७. सार्वजनिक परीक्षणबाट देखिएका चुनौती वा कमीकमजोरीहरू .....	८
८. सार्वजनिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम वा सुझावहरू .....	८
९. अनुसूचीहरू .....	१०
अनुसूची १ : स्थलगत अवलोकनका केही फलकहरू .....	११
अनुसूची २ : उपभोक्ता समितिले तयार गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम सम्बन्धी पूर्ण विवरणको ढाँचा .....	१२
अनुसूची ३ : सार्वजनिक परीक्षणका लागि सहजकर्ताले प्रयोग गरेको चेकलिष्ट .....	१५
अनुसूची ४ : आयोजनाको सूचनापाटीको ढाँचा .....	१७
अनुसूची ५ : सहजकर्ताले सार्वजनिक परीक्षा गर्न प्रयोग गरेको कार्यक्रम तालिका .....	१८
अनुसूची ६ : सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूको केही फलकहरू .....	१९
अनुसूची ७ : सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूको उपस्थिति पुस्तिका .....	२०

## दवारी भोलुङ्गे पुल निर्मा(को सार्वजनिक परीक्ष(ा प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

“सार्वजनिक परीक्षण (Public Audit)” भन्नाले आयोजना वा विकास कार्यक्रममा भएको लगानीको लेखाजोखालाई बुझिन्छ । यसमा सम्पादन भए गरेको विकासका क्रियाकलापहरु के कस्तो रूपले सञ्चालन वा सम्पन्न भए ? त्यसमा के कति र कसबाट लगानी भयो ? केमा कति खर्च भयो ? कामको गुणस्तर कस्तो छ ? खर्च प्रक्रिया वा विवरण ठिक छ वा छैन ? भएका काम पारदर्शीपूर्ण तरिकाबाट भए वा भएनन् जस्ता विषयमा लेखाजोखा गरी सुझाव दिने अधिकार उपभोक्ता वा सरोकारवालाहरुलाई हुन्छ । खर्च प्रक्रिया वा विवरण ठिक छ वा छैन ? भएका काम पारदर्शीपूर्ण तरिकाबाट भए वा भएनन् जस्ता विषयमा लेखाजोखा गरी सुझाव दिने अधिकार उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई हुन्छ । यसैको व्यवस्थित रूपलाई नै सार्वजनिक परीक्षण भनिन्छ । अर्को अर्थमा स्थानीय तहमा सम्पादन भएका विकासका क्रियाकलापहरुको सञ्चालन पद्धति, सञ्चालनको अवस्था, लगानी गर्ने संस्था, लगानी रकम, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका सबल तथा दुर्बल पक्षहरु, निर्णय प्रक्रिया, खरिद प्रक्रिया आदिमा अपनाइएको तरिका, उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता, योजनाको तात्कालिक प्रभाव, आदि विषयमा सरोकारवाला तथा लाभान्वित समूह बीचको छलफल तथा लेखाजोखा सार्वजनिक परीक्षण भित्र पर्दछ । यसबाट आयोजना र कार्यक्रमप्रति जनचासो बृद्धि भई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागिता र अपनत्वमा बृद्धि हुन्छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पारदर्शी व्यवहार अवलम्बन गर्न सिकाउँदछ । आयोजना र कार्यक्रममा हुनसक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र कुनै अनियमितता भएको पाइएमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने कार्य गर्दछ र आयोजना र कार्यक्रममा आम उपभोक्ताहरुको स्वामित्वभाव स्थापित गर्दछ ।

स्थानीय सरकारले बाह्य वा आन्तरिक श्रोतबाट सञ्चालन हुने सबै किसिमका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी पूर्व अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक परीक्षण गराउनु पर्दछ । यस्तो व्यवस्था निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, गैसस, टोल विकास संस्था, सामुदायिक संस्थासँग गरिने सम्झौतामा नै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

यसै सन्दर्भमा जिआइजेड नेपालको सहयोगमा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुराको वडा नं. ५ मा निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानी हुने चरणमा रहेको दवारी भोलुङ्गे पुल आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

### २. उद्देश्य

नगरपालिका तहमा बाह्य तथा आन्तरिक श्रोतबाट सञ्चालन हुने सबै किसिमका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन योजना सम्पन्न भएपछि कम्तीमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नु पूर्व योजनाको आम्दानी खर्च तथा अन्य विवरणहरु आम उपभोक्ताहरु समक्ष राखी उपभोक्ताहरुको प्रतिक्रिया लिने, कार्यक्रमप्रति जनचासो बृद्धि गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागिता बृद्धि गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पारदर्शी व्यवहार अवलम्बन गर्न गराउन सजग गराउन, कार्यक्रममा हुनेसक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र कुनै अनियमितता भएको पाइएमा नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाउने, योजनामा आम उपभोक्ताहरुको स्वामित्व भाव स्थापित गर्ने लगायतका आदी कार्य यसको केन्द्रबिन्दुमा रहेका छन् ।

### ३. सार्वजनिक परीक्षाको महत्व

सार्वजनिक परीक्षणले कुनै परियोजना वा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा पुरा गरेको नगरेको थाहा पाउन सहयोग गर्दछ भने कुनै परियोजना वा कार्यक्रममा भएको रकमको प्रयोग लाई इमान्दारिताका साथ प्रयोग भए नभएको जनताको माझ स्विकार्यताको सुनिश्चिता गर्दछ । त्यसैगरी सार्वजनिक परीक्षणले निर्वाचित वा जिम्मेवार अधिकारीलाई उपभोक्ताहरु, लाभग्राहीहरु, करदाताहरु र समग्रमा सम्पूर्ण समुदाय प्रति जिम्मेवार बनाउनु महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

### ४. सार्वजनिक परीक्षा विधि

यस दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षणलाई वस्तुनिष्ठ एवं व्यवहारिक बनाउनका लागि निम्नानुसारका परीक्षण विधिहरु अवलम्बन गरिएको थियो ।

#### ४.१ आयोजनाको ५ नौं

नगरपालिकाको सुभाक्का आधारमा सार्वजनिक परीक्षणका लागि बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा निर्माण भएको दवारी भोलुङ्गे पुल आयोजना लाई लिइएको छ । यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले निकै महत्व राख्ने छिमेकी नगरपालिका बुढीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. १, बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५ र त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नं. ९ सँगको भौगोलिक सम्बन्ध जोड्नका लागि महत्वपूर्ण योजना हो । संघीय भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय उपभोक्ताहरुको योगदान २ प्रतिशत, नगरपालिकाको ६ प्रतिशत र बाह्य अनुदान (स्वाप) ९२ प्रतिशत लागत रहेको आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माणबाट बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५, बुढीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. १, त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नं. ९ का स्थायी बासिन्दाले प्रत्यक्ष तथा अन्यले अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् । आयोजनाको निर्माण पछि स्थानीयहरुलाई दैनिक घाँस दाउरा गर्न, हिडडुल गर्न, गाउँ बस्तीका स्थानीयहरुलाई पक्की सडकसँगको पहुँच स्थापित गर्न तथा एक अर्को गाउँमा आवतजावतका लागि सहज भएछ ।

#### ४.२ आयोजना सम्बन्धी ५ लफल

नगरपालिकाका प्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा प्रमुख, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पूर्व आयोजनाको बारेमा आवश्यक छलफल गरिएको थियो । छलफलमा आयोजनाको बारेमा अत्यावश्यक जानकारीहरु लिइएको थियो । सोही क्रममा आयोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा नगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीका तर्फबाट आयोजनासँग सम्बन्धित काजगपत्र, लागत इष्टिमेट तथा निर्माण, खरिद लगायतका प्रक्रियाहरुको बारेमा समेत आवश्यक छलफल गरिएको थियो ।

#### ४.३ स्थलगत अवलोकन

२०७७ साल फागुन ७ गते विहान ११ बजे आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन नगर प्रमुख र उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष सहित आयोजना (दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण) को स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो । अवलोकनका क्रममा आयोजनाको वर्तमान अवस्था, भौतिक प्रगति, आयोजना सूचनापाटी, नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको प्राविधिक सहयोग, सामग्री खरिद, ढुवानी, श्रमदान आदि कार्यमा भोगेका समस्याहरु, नगरपालिकाबाट प्राप्त बजेट र यसको प्रयोग लगायतका विषयमा छलफल एवं अवलोकन गरिएको थियो । स्थलगत अवलोकन गर्दा खिचिएका केही तस्वीरहरु अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

#### ४.४ सार्वजनिक परीक्षाको सूचना

सार्वजनिक परीक्षणको लागि योजना छनौट गरिसकेपछि नगरपालिकाको तर्फबाट सामाजिक परीक्षण कार्य गर्नका लागि भेला हुने मिति, समय र स्थानको बारेमा नगरपालिका, स्थानीय उपभोक्ता, वृद्धिजीवी, आयोजना निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, योजना तयार गर्दा श्रमदान गर्ने कामदारहरु र लाभग्राही समुदायहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्व सूचना दिईएको थियो ।

#### ४.५ आयोजनाको पूर्ण विवरण तयारी

सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समितिले भेलामा उपस्थित भएका आम उपभोक्ताहरुलाई आयोजनाबारे जानकारी गराउन स्थानीय सहजकर्ताको सहयोगमा आयोजनाको पूर्ण विवरण *अनुसूची २* बमोजिमको ढाँचामा तयार गरि २०७७ साल फागुन ७ गते बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५ को दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण स्थलमा गरिएको सार्वजनिक परीक्षण भेलामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

#### ४.६ सार्वजनिक परीक्षा भेला ९ प्रस्तुतीकरण

बडीमालिका नगरपालिकाद्वारा वडा नं. ५ मा निर्मित दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षणका लागि २०७७ साल फागुन ७ गते १२ बजे आयोजना स्थलमै सार्वजनिक भेला उपस्थित भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन बडीमालिका नगरपालिकाको प्रमुख, इन्जिनियर, वडा नं. ५ र ७ का वडा अध्यक्षहरु, बुडीगंगा नगरपालिकाका वडा सदस्य लगायतका जनप्रतिनिधिहरु, निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु, आयोजना निर्माणमा काम गर्ने कामदारहरु, सम्बन्धित आयोजना हेर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीहरु, प्राविधिकहरु, स्थानीय वृद्धिजीवी शिक्षक तथा लाभान्वित उपभोक्ताहरु सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा छलफलका लागि उपस्थित भएका थिए । सार्वजनिक परीक्षण भेला दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री कर्ण बहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो भने प्रमुख अतिथिको रूपमा बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख श्री पदम बडुवाल एवं अतिथिको रूपमा वडाअध्यक्ष, नगरपालिकाका इन्जिनियर, योजना शाखाका प्रमुख उपस्थित हुनु भएको थियो ।

कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात संगै सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम भेलाको आयोजना किन गरियो सोका उद्देश्यमाथि कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरिरहनु भएका टोली प्रमुख हेमराज लामिछानेले प्रकाश पार्नु भएको थियो । भेलामा उठेका समस्या, सुझावहरुलाई सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदमा समावेश गरी आगामी दिनमा आयोजनाहरु सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्दा राम्रा कुराहरुको अनुशरण र सुधारनु पर्ने कुराहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुधारै जान सार्वजनिक परीक्षण उपलब्धीमूलक हुने भएकाले सहभागीहरुले निर्धक्क भएर आफ्ना कुराहरु राख्न समेत अवगत गराउनु भएको थियो ।

त्यसैगरी उपभोक्ता समितिका सचिव श्री धनराज साउदले आयोजनाको भौतिक प्रगति तथा वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु भएको थियो । त्यसैगरी दवारी भोलुङ्गे पुल योजनाको सम्भौता भएदेखि सम्पन्न हुनु अघिसम्म गरिएका सम्पूर्ण कामहरुको बारेमा जानकारी र आयोजना सञ्चालनका क्रममा उपभोक्ता समितिलाई प्राप्त भएका सम्पूर्ण आम्दानी खर्चको विवरणहरु आम सहभागी बीच प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

योजनाको आम्दानी खर्च माथि सहभागीहरुले सामान्य टिप्पणी गरेका थिए । आयोजना निर्माणको क्रममा पहिरोले बालुवा, ढुंगा, सिमेन्ट लगाएतका निर्माण सामग्रीहरु बगाएको, आयोजना स्थल निकै

जोखिमपूर्ण रहेकोले निर्माण सम्पन्न गर्न आवतजावत गर्न निकै दुःख कष्ट भोग्नु परेको दुखेसो पोखेका थिए । त्यसैगरी निर्माण समाग्रीहरु ढुवानीका लागि पहिरो, वर्षातका कारणले बाटो अवरुद्ध भएका कारण ढुवानीमा ढिलाई, सामानहरु ओसारपोसारका लागि ढुवानीमा समस्या समेत सृजना भएको बताएका थिए । विश्वमहामारी कोभिड १९ का कारण सृजित समस्याले निर्माण समाग्रीहरुको उपलब्धता समयमा हुन नसकेकाले आयोजना निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको साथै कार्य सम्पन्नमा ढिलाई हुन गएको थियो । सहभागीहरुले छिमेकी पालिकाले दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण आयोजनामा आवश्यकता अनुरूपको सहयोग नगरेको गुनासो समेत गरेका थिए ।

त्यस्तै उपस्थित उपभोक्ताले आयोजनाको निर्माणले तीनवटै नगरपालिकाका वडाका आम उपभोक्ता लाभान्वित भएको र केहीले छोटो अवधिकालागि भए पनि ज्यालादारी रोजगारी पाएको र आफ्नो वडामा विकास निर्माणको काममा आफूहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेकोमा खुसी लागेको बताए । भौगोलिक जटिलताका कारणले लागत इष्टिमेट भन्दा बढीको कार्य गर्नु परेको र आयोजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको योगदानको उचित प्राविधिक मुल्याङ्कन सहित ज्याला भुक्तानी हुनुपर्ने दुखेसो समेत व्यक्त गरेका थिए ।

बुढीगंगा नगरपालिकाका वडा नं. १ का सदस्य श्री चक्र उपाध्यायले सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम आयोजनाको लेखाजोखा र भुक्तानी प्रक्रियाकालागि निकै आवश्यक रहेकाले आफ्नो कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा कुरा गर्ने बताउनु भयो । यस किसिमका कार्यक्रमहरु अन्य पालिकाले पनि हरेक आयोजनाहरुमा अनुशरण गर्नु जरुरी रहको देखिन्छ । साथै दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माणबाट आफ्नो वडाबासी समेत लाभान्वित रहेकाले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको ज्यालाका लागि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको तर्फबाट नगर प्रमुख श्री पदम बडुवालले दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण स्थानीय उपभोक्ताका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको र निर्माण सम्पन्न भएबाट छिमेकी नगरपालिका बुढीगंगा र त्रिवेणीका केही वडाहरूसंगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । रणनीतिक महत्व रहेको दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माणबाट स्थानीय वासीहरुलाई कैलाश देवता, मालिका मन्दिर आवतजावतमा, दाउरा घाँस लगायतका कार्यका लागि सामाजिक एवं सास्कृतिक महत्व अझ बढ्ने कुराले आफूलाई निकै खुसी लागेको कुरा व्यक्त गर्नु भएको थियो । वर्षातको समयमा गतसाल खोला तर्ने क्रममा यही खोलाले एक स्थानीय युवकको मृत्यु समेत भएको कुरालाई स्मरण गर्दै यो भोलुङ्गे पुल निर्माणबाट आगामी दिनमा यस किसिमका दुर्घटनाहरु नदोहरिनेमा आफु निकै विश्वस्त रहेको बताउनु भयो ।

साथै सहभागीहरुले उठाएका जिज्ञासलाई प्रष्ट पार्दै उपभोक्ता समितिले दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माणमा निकै राम्रो काम गरेकाले पाउनु पर्ने रकम नगरपालिकाले छिट्टै निकास गर्ने र ज्यालादारीमा काम गर्ने उपभोक्ताको भुक्तानी समेत छिट्टै हुनुपर्नेमा आफु प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनु भयो । लागत इष्टिमेट भन्दा बढी कामको भुक्तानीकालागि उपभोक्ता समितिले छिमेकी पालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय गरी वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गरी ज्याला भुक्तानी गर्न सकिने औल्याउनु भयो ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूले कार्यक्रमको अन्त्यमा, आफूहरुले निकै इमान्दार भएर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकाले नगरपालिकाले थप प्राविधिक मुल्यांकन गरी भुक्तानी दिनुपर्ने ज्याला यथासक्य उपभोक्ता समितिको खातामा निकास गरिदिने कुरामा आफु ढुक्क रहेको कुरा प्रष्टयाउनु भयो । सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम मार्फत उपभोक्ता समितिले गरेका कार्यहरु आमभेलालाई जानकारी

गराउन पाउदा खुसी लागेकोले यस कार्यका लागि सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिदै कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो ।

नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु, वडा सदस्यहरु, उपभोक्तासमितिका प्रतिनिधिहरु, नगरपालिकाका कर्मचारीहरु, शिक्षक, उपभोक्ता, सेवाग्राही, जिआइजेड प्रतिनिधि, सहिजीकरण टिम सदस्यहरु गरी ३१ जनाको सहभागितामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमलाई उपभोक्ता समितिका सचिवले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।

सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा सहजकर्ताले प्रयोग गरेको चेक लिष्टको नमूना, उपभोक्ता समितिले परियोजना स्थलमा राख्नु पर्ने सूचना पाटीको ढाँचा, सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमको कार्यतालिका, सहभागीहरुको नामाली र अनुसूचि ३ भेला एवं छलफल कार्यक्रममा, सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रमका केही तस्वीरहरु र कार्यक्रममा भाग लिएका सहभागीहरुको नामावली क्रमसः अनुसूची ३, ४, ५, ६, र ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

#### ५. प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन

बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५ बुढीगंगा खोलामा निर्माण भएको दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माणको सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिले गरेको आयोजना विवरण प्रस्तुतीकरण माथिको छलफलमा उपभोक्ता तथा उपस्थित स्थानीय वासीहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया एवं सुझाव राख्नु भएको थियो । आम उपभोक्ताबाट उठाइएका प्रतिक्रिया एवं सुझावहरुलाई बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुखले जवाफ दिनु भएको थियो । उहाँले उपभोक्ताबाट उठाइएका प्रतिक्रिया एवं सुझावहरुलाई नगरपालिकाले आगामी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिइने जानकारी समेत गराउनु भएको थियो । सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका कमी कमजोरीहरु भविष्यमा नदोहोरिने गरी सुधार गर्न कार्यपालिका बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरी नगरपालिकाले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

#### ६. सार्वजनिक परिक्षा(बाढे देखिएका राम्रा पक्षहरु

- दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माणले बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५, त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नं. ९ र बुढीगंगा नगरपालिकाको वडा नं १ का करिब ३१०७ जनसंख्यालाई घाँसपात, हिडडुल र आवतजावतमा प्रत्यक्ष सहज पुगेको ।
- नगर क्षेत्रका तीनवटा नगरपालिकाका तीन वडाका १२८४ जनाले ज्यालादारी रोजगारी पाएको ।
- आयोजना कार्यान्वयनका लागि आम वडा भेलाबाट प्रक्रिया एवं विधान सम्मत ढंगबाट उपभोक्ता समितिको गठन भएको ।
- उपभोक्ता समितिले राख्नु पर्ने हिसाव किताब एवं बिल भर्पाईहरु कोषाध्यक्षले राखेको ।
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदस्यहरु मिलेर आवश्यक समन्वय, मालसामान खरिद, खर्चको हिसाव किताब, निर्माण कार्यको अनुगमन, स्टोर व्यवस्थापन लगायतका कामको जिम्मेवारी लगायतको कामको पालैपालो जिम्मेवारी लिएको ।
- स्थानीय स्रोत सामाग्रीहरु (जस्तै: ढुंगा, जनशक्ति आदी) को प्रयोग गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
- सामुहिक प्रायसबाट भौगोलिक जटिलताका बीच पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको ।

- उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने आवश्यक बैठक तथा निर्णयहरु आदिको माइन्सूट तयार गरिएको ।
- आवश्यक प्राविधिक सहितको अनुगमनहरु आयोजना कार्यान्वयनका दौरानमा पटक पटक भएको ।

#### ७. सार्वजनिक परिक्षा(बाइ देखिएका चुनौती वा कमीकमजोरीहरु

- परियोजनाको कार्यान्वयन २०७६ साल पौष १९ गतेबाट आरम्भ भएता पनि कोभिड १९ कारण मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेको हुँदा कार्यान्वयन पक्षमा समस्या आएको ।
- बहुवर्षिय आयोजना भएपनि भौगोलिक विकटता, महामारी, प्रतिकुल समयमा निर्माण लगायतका कारणले कार्य सम्पादनमा ढिलाई भएको ।
- वर्षातको समयमा पहिरोले निर्माण भएको संरचना भत्काएर निर्माण समाग्री बगाएको
- स्थानीयलाई रोजगार उपलब्ध गराउनु कार्यक्रमको उदेश्य भएतापनि कार्यस्थल निकै जोखिम क्षेत्र रहेकाले कामदार व्यवस्थापनमा निकै समस्या देखिएको ।
- पहाडी क्षेत्रका निर्माण आयोजना वर्षातको समयमा निर्माण कार्य उपयुक्त नदेखिएको ।
- भौगोलिक कारणले मालसमान तथा निर्माण समाग्रीको ढुवानीमा समस्या देखिएको ।
- सामानहरु भुक्तानी नगरिकन खरिद गर्नुपर्ने भएकाले थप व्यक्तिगत जिम्मेवारी बहन गर्नु परेको ।
- वर्षात र पहिरोको समयमा समेत कार्य गर्नु पूर्ण सुरक्षित नहुँदा समेत निर्माण स्थलमा सुरक्षा लगायतका औजार समाग्रीहरुको प्रयोग हुन नसकेको ।
- ज्यालादारी कामदारहरुको लागि समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको ।
- आयोजना स्थलमा आयोजना सूचना पाटी नराखिएको ।
- भौगोलिक अवस्था, समयको प्रतिकुलताका कारणले प्राविधिक इष्टिमेट अनुसार कार्य गर्न नसकिएको ।

#### ८. सार्वजनिक परिक्षा(लाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम वा सुभावहरु

- रोजगार प्रवर्द्धनका लागि आयोजनाको छनौट भएतापनि समयमा नै आयोजनाको छनौट एवं कार्य सम्भौता गरी उपयुक्त समयको समेत ख्याल गरी निर्माण कार्य गर्नु पर्ने ।
- कार्य सम्पन्न भैसकेकाले नगरपालिकाकाले उपभोक्ता समितिलाई निकास दिनु पर्ने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
- निर्माण सम्पन्न भैसक्दा पनि कामदारहरुको ज्याला भुक्तानी हुनु नसकेकाले यथासक्य शिघ्र कामदारको ज्याला भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माणबाट स्थानीयहरुले केही दिनका लागि भएपनि रोजगारी पाएकाले यस किसिमका आयोजनाहरु निर्माण गर्दा उपयुक्त समय छनौट गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- दवारी भोलुङ्गे पुलको दुवै तर्फ दायँ बाया क्षेत्रको बाटो यथासक्य निर्माण गरी भोलुङ्गे पुलको प्रयोगमा सहज बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- आयोजनाको छनौट, उपभोक्ता समितिको गठन, कार्य सुरुवात, र समापनको अवधी, कार्य समापनमा आउने विभिन्न चुनौती लगायतका बारेमा उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक छलफल एवं क्षमता विकासमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने ।



- उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजनाहरूको निर्माण गर्दा उनीहरूको योगदानले आयोजनाको लागत कम तथा निर्माणमा गुणस्तर समेत वृद्धि हुने भएकाले उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका कार्य गर्न सकिने ।
- उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्दा छोटो समयमा पनि उपभोक्ताको सहभागिताले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएकोले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने जसले गर्दा उपभोक्तालाई रोजगारी समेत सृजना हुने ।
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले समेत कामदारको रूपमा कार्य गर्ने गरेकोले उनीहरूले आफूलाई कार्य अनुगमन, व्यवस्थापन तिर मात्रै सिमित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- प्रशासनिक कारणले (कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा, रकमहरूको निकासामा ढिलाई, प्राविधिक जाँच आदि) गर्दा हुने ढिलाई लाई नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
- प्राविधिक लगत इष्टिमेट भन्दा बढीको काममा भुक्तानीमा समस्या हुने भएकाले आगामी दिनमा काम गर्दा उपभोक्ता समितिलाई सो विषयमा विषेश ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ, अन्यथा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने ।
- आयोजना सम्पन्न सम्भौता भन्दा बढी समय लागेकाले आगामी आयोजनाहरू निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
- आयोजना स्थलमा योजनाको सम्भौता भएपछि आयोजनासंग सम्बन्धित विवरणहरू उल्लेख गरी आयोजना सूचना पाटी राख्नु पर्ने ।
- इष्टिमेट भन्दा बढी खर्च भएको रकमको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक सहयोग र सुझाव दिनु पर्ने ।

## अनुसूचीहरु

अनुसूची ३ : स्थलगत अवलोकनका केही भ्रमकहर



## अनुसूची ६ : उपभोक्ता समितिले तयार गरेको आयोजनाको पूर्ण विवरण

### १. आयोजनाको

- (क) नाम: दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण  
 (ख) स्थल: बडीमालिका नगरपालिका वडा नं. ५ (बुढागंगा खोला)  
 (ग) पहिलो किस्ता रकम रु. ७,४९,००० (सात लाख उनान्पचास हजार)  
 (घ) लागत रकम रु. २३,३०,२३०।५६ (तेइस लाख तीस हजार दुईसय तीस रुपैया छपन्न पैसा मात्र)  
 (ङ) शुरु हुने वा भएको मिति : २०७६।०९।१९  
 (च) सम्पन्न हुने वा भएको मिति २०७७।०१।२०

### २. उपभोक्ता समिति/गैसस/टोल विकास संस्था/सामुदायिक संस्थाको

- (क) नाम: दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समिति  
 (ख) अध्यक्षको नाम : कन्न खत्री  
 (ग) सदस्य संख्या: ९ महिला संख्या. ४ पुरुष संख्या ५

### ३. आम्दानी खर्चको विवरण:

#### (क) आम्दानी तर्फ

आम्दानीको स्रोत -कहाँबाट नगद वा जिन्सी प्राप्त भयो स्रोत खुलाउने)	रकम तथा परिमाण	कैफियत
नगरपालिका	७,४९,०००	पहिलो किस्ता मार्फत उपभोक्ता समितिलाई प्राप्त भएको
नगरपालिका	५,२७,०००	दोस्रो किस्ता मार्फत उपभोक्ता समितिलाई प्राप्त भएको
उपभोक्ता समिति		उपभोक्ता समिति योगदान (जनश्रमदान)

#### (ख) खर्च तर्फ

खर्चको विवरण	दर	परिमाण	जम्मा रकम
१. सामग्री (के के सामग्री खरिद भए?)			
सिमेन्ट	१२००	२०६	२४७२००
बालुवा	९७२	५०	४८६००
गिट्टी	१३०९	१००	१३०९००
सामग्री औजार			२५०००
२. ज्याला (के वापत कति ज्याला भुक्तानी भयो?)			
ज्यालादारी कामदार	८००	१२८४ दिन	१०२७२००
मिस्त्री	११००	९५	१०४५००
३. श्रमदान (कति जनाले कुन काममा श्रमदान गर?) को विवरण			

खर्चको विवरण	दर	परिमाण	जम्मा रकम
४. व्यवस्थापन खर्च (दुवानी तथा अन्य खर्च)		एकमुष्ट	१,००,०००
काठेपुल			२५०००

#### (ग) मौज्जात

विवरण	रकम तथा परिमाण	कैफियत
१. नगद		
(क) बैंक		
ख. व्यक्तिको जिम्मा		
२. सामाग्री		
सिमेन्ट		
फलाम रड		

#### (घ) भुक्तानी दिन बाँकी

विवरण	रकम तथा परिमाण	कैफियत
सामान खरिद		
ज्याला भुक्तानी		

#### ४. योजनाको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति
दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण	भो.पु निर्माण पछि हिडडुल तथा आवाज जावत सहज पुगेको  उ.स. मार्फत स्थानीयहरूलाई रोजगारी दिने	स्थानीयहरू घासदाउरा, हिडडुल तथा आवतजावतमा सहजता थपिएको ।  नगर क्षेत्रका स्थानीयले १२८४ दिन रोजगारी पाएको  ३ वटा नगरपालिकाको तीन वटै वडाका गरी वडा नं बुडीगंगा १, बडीमालिका ५ र त्रिवेणी ९ का स्थानीयबासीले प्रत्यक्ष लाभ पाएका

५. योजनाले पुर्याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित जनसंख्या (योजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू)

- दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माणले बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ५, त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नं. ९ र बुडीगंगा नगरपालिकाको वडा नं १ का करिब ३१०७ जनसंख्यालाई घाँसपात हिडडुल र आवतजावतमा प्रत्यक्ष सहज पुगेको

६. आयोजना संचालन गर्दा आयोजना संस्थामा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले के कस्तो कामको जिम्मेवारी लिएका थिए? खुलाउने

- उपभोक्ता समितिका विभिन्न सदस्यहरूले मिलेर कामको जिम्मेवारी, रेखदेख लिएको देखिन्छ ।
- समाग्रीहरूको बिल भर्पाईहरू कोषाध्यक्षले राख्ने, मालसमान लगायतका स्टोर व्यवस्थापनमा सचिव सहित अन्य सदस्यहरूले पालैपालो जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ ।
- अध्यक्षले आवश्यक समन्वय, मालसामान खरिद, अन्य खर्च लगायत अन्य सदस्यहरूले काम भैरहेको दौरानमा ज्यालादारी कामदारहरूको कामको रेखदेख तथा अनुगमन गरेको देखिन्छ ।

७. आयोजना सञ्चालनको क्रममा सम्बन्धित निकायले गरेको अनुगमन पटक

- वडास्तरीय अनुगमन भएको

८. कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुँदागत रूपमा लेख्ने)

- वर्षात र पहिरोको समयमा समेत कार्य गर्नु पूर्ण सुरक्षित नहुँदा समेत निर्माण स्थलमा सुरक्षा लगायतका औजार समाग्रीहरूको प्रयोग हुन नसकेको
- ज्यालादारी कामदारहरूको लागि समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको
- आयोजना स्थलमा आयोजना सूचना पाटी नराखिएको
- भौगोलिक अवस्था, समयको प्रतिकुलताका कारणले प्राविधिक इष्टिमेट अनुसार कार्य गर्न नसकिएको

९. कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा भएका राम्रा सिकाईहरू (बुँदागत रूपमा लेख्ने)

- स्थानीय स्रोत सामाग्रीहरूको प्रयोग गरी निर्माण कार्य गर्न सकिएको
- हिडडुल तथा यातायात आवगमनमा सहजता थपिएको
- आयोजना कार्यान्वयनका लागि आम वडा भेलाबाट प्रक्रिया एवं विधान सम्मत ढंगबाट उपभोक्ता समितिको गठन भएको
- उपभोक्ता समितिले राख्नु पर्ने हिसाव किताब एवं बिल भपाईहरू कोषाध्यक्षले राखेको
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू मिलेर आवश्यक समन्वय, जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ ।
- आवश्यक बैठक तथा निर्णयहरू आदीको माइन्सूट तयार गरिएको
- अनुगमनहरू भएको देखिन्छ ।

१०. सम्पन्न योजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न भविष्यको योजना के छ? (बुँदागत रूपमा लेख्ने)

- भोलुङ्गेपुलको दुवै तर्फ बाटो निर्माण गर्नु पर्ने
- आयोजना स्थलमा थुप्रिएका ढुंगा, ग्राभेल लगायतलाई सम्याई व्यवस्थित गर्नुपर्ने

११. समितिको सुझाव अन्य केही भए (बुँदागत रूपमा लेख्ने)

- नगरपालिकाले यथासक्य छिटो उपभोक्ता समितिलाई रकम निकास दिनु पर्ने ।
- प्राविधिक लगत इष्टिमेट भन्दा बढीको काम भएकाले थप मुल्यांकन गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

१२. उपभोक्ता समिति/सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको दस्तखत

.....  
नाम: कोकिला कु. रेग्मी जैसी  
अधिकारी  
कोषाध्यक्ष

.....  
नाम: सुरेश वा. खत्री  
सचिव

.....  
नाम: कन्न खत्री  
अध्यक्ष

१३. विवरण तयार मिति: २०७७ फागुन ७ गते ।

**अनुसूची घ : सार्वजनिक परीक्ष(का लागि सहजकर्ताले प्रयोग गरेको चेकलिष्**

**स्वामित्व:**

- (क) कार्यक्रम वा आयोजना समुदायले माग गरे अनुसार छ/छैन
- (ख) लाभान्वित घरधुरी संख्या:
- (ग) लक्षित वर्ग समावेशी (दलित, जनजाति, महिला, गरीब, पिछडिएको वर्ग) को संख्या:
- (घ) योजनाबाट हुने उपलब्धिका सूचकहरू प्रष्ट छन्/छैनन्?
- (ङ) लक्ष्य र उपलब्धि बीचको फरक
- (च) योजनाको दिगोपनका लागि समुदायको सहभागिता तथा योगदान
- (छ) योजना समयमा सम्पन्न भयो वा भएन? भएन भने कारणहरू
- (ज) योजना सञ्चालन गर्न गठित उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया उपयुक्त भए/नभएको
- (झ) उपभोक्ता समितिमा वास्तविक उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व भए/नभएको

**योजनाको व्यवस्थापन तथा लेखाप्रणाली**

- (क) जिम्मेवारी तालिका प्रष्ट रूपमा छ/छैन? तथा योजना सञ्चालन गर्ने निकायले प्रस्तुत गरे अनुसारको योजना सम्पन्न भए/नभएको?
- (ख) खरिद प्रक्रिया ऐन, नियम तथा निर्देशिका बमोजिम भयो/भएन? प्रतिस्पर्धात्मक कोटेशन अनुसार भएको भए कारण खुलाउने
- (ग) रु ५००० भन्दा माथिको खरिदमा मूल्य अभिवृद्धिकरको बिल समावेश भए/नभएको । विलहरूमा त्रुटिहरू भए/नभएको
- (घ) स्टोर व्यवस्थापनमा त्रुटि रहे/नरहेको
- (ङ) अग्रिम भुक्तानी रकम योजनाको उपभोक्ता समिति वा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय भन्दा फरक छ/छैन?
- (च) काटिएको चेक, बैंकको विवरण संग reconcile (भिडाएर रुजु ) गरियो/गरिएन?
- (छ) खर्च विवरणमा उल्लिखित अनुसारका मानिसले काम गरेको हो/होइन ?
- (ज) काम गर्ने मानिसले पूरै ज्याला पाएका छन्, छैनन् ?
- (झ) स्थानीय निकायबाट समय समयमा निरीक्षण भएको छ/छैन ? निरीक्षण पश्चात् प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन भए/भएनन् ? पारदर्शिता?
- (ञ) योजना स्थलमा योजनाको लगानी बारे प्रष्ट हुने गरी सूचना बोर्ड राखियो/राखिएन ।
- (ट) योजनाको सञ्चालन खर्चको विवरण प्रष्ट छ/छैन ।
- (ठ) मिजरमेन्ट बुक (नापी किताव) प्रष्ट सित राखिएको छ/छैन ।
- (ड) आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु अघि पर्याप्त जानकारी गराउने काम भए नभएको ।

## अन्य

- (क) सहभागीमध्ये कसैले उपभोक्ता समितिको कुनै सदस्यको विशेष प्रशंसा मात्र गरेको वा विरोध गरेको अवस्थामा कारण पत्ता लगाउने ।
- (ख) सूचना प्रवाहमा दलित, महिला, बालबालिका र पिछडिएका वर्गको सहभागिता रह्यो रहेन । कतैबाट अवरोध छ/छैन पत्ता लगाउने ।
- (ग) प्राविधिकहरूबाट समयमै सुझाव र सल्लाह प्राप्त भयो, भएन? दिइएका सल्लाह र सुझावहरू उपयुक्त थिए/थिएनन् ?
- (घ) योजनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भविष्यको योजना के छ ?
- (ङ) योजना सञ्चालनको क्रममा महत्वपूर्ण सिकाइ के रह्यो ?



अनुसूची द्व : आयोजनाको सूचनापादीको ाँचा

कार्यक्रम वा आयोजना नाम : दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण

कामको मुख्य विवरण : दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण (पुलको दायाबाया, पुल अड्याउने संरचना निर्माण)

निर्माण कार्य शुरु मिति : २०७६।०९।१९

निर्माणकार्य सम्पन्न हुने अवधि : २०७७।०१।२०

कार्यक्रम वा आयोजनाको लागत / बजेट :

२३,३०,२३०।५६ (तेइस लाख तीस हजार दुईसय तीस रुपैया छपन्न पैसा मात्र)

कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा उपभोक्ता समितिको नाम :

दवारी भोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समिति, ब.न.पा, ०५, बाजुरा  
लागत ब्यहोर्ने मुख्य संस्था र कार्यालय :

बडीमालिका नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, बाजुरा

उपभोक्ता र समुदायवाट ब्यहोरिने रकम : २३३०२३।५६ (दुई लाख तेत्तीस हजार तेइस रुपैया छपन्न पैसा मात्र)

नोट: उपभोक्ता समितिले सो अनुसार आयोजना स्थलमा आयोजना सूचना पाटी टाँस गरेको पाईएन ।

## अनुसूची ५: सहजकर्ताले सार्वजनिक परीक्षा गर्न प्रयोग गरेको कार्यक्रम तालिका

कार्यक्रम	जिम्मेवारी	समयावधि
औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन	भोलुङ्गेपुल निर्माण उपभोक्ता समिति सचिव	१० मिनेट
भेलाको उद्देश्यबारे जानकारी	श्री हेमराज लामिछाने (सहजकर्ता जिआईजेड, नेपाल)	५ मिनेट
योजनाको स्थिति वा प्रगति बारे प्रस्तुतीकरण	श्री धनराज साउँद, सचिव, उपभोक्ता समिति	१० मिनेट
योजनाको स्थितिबारे सहभागीको टिप्पणी	सहभागिहरु सबै	२५ मिनेट
योजनाको आम्दानी खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने	उपभोक्ता समिति सचिव	१५ मिनेट
आम्दानी खर्च उपर सहभागीको टिप्पणी लिने	उपस्थित सहभागिहरु सबै	३० मिनेट
भेलाको सुझाव संकलन	सहजिकरण टिम	३० मिनेट
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सहभागीहरुको टिप्पणी माथि संशोधन	नगर प्रमुख	१५ मिनेट
कार्यक्रम समापन तथा चिया खाजा	उपभोक्ता समितिका अध्यक्षताबाट	१० मिनेट

अनुसूची ट : सार्वजनिक परीक्षा(कार्यक्रममा सहभागीहरुको केही भलकहरु



अनुसूची ठ : सार्वजनिक परिक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुको उपस्थिति पुस्तिका

आज दिनांक: २०८६/११/६ गते इवारी कुन्डुगे पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष श्री कपी लक्ष्मी ज्ञानको अध्यक्षतामा र वडा मालिका नगरपालिकाका सुबुद्वे श्री पद्मलक्ष्मी लक्ष्मी ज्ञानको प्रमुख आतिथेता पस उपस्थितता सार्वजनिक निर्माण गरका इवारी कुन्डुगे पुलको सार्वजनिक परिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।

उपस्थितता

सुबुद्वे अध्यक्ष - पद्मलक्ष्मी लक्ष्मी ज्ञान

१) अध्यक्ष - कपी लक्ष्मी	सह अध्यक्ष - राम सुब्बा नेपथी	सह अध्यक्ष - राम सुब्बा नेपथी
कोषा " - कैकाला पाथा	कोषा " - कोकिला	
सोचल " - धनराज साउते	सोचल " - धनराज	
सदस्य " - बबलु साउते	सदस्य " - बबलु	
" " - सुचना विष्णु		
" " - कृष्ण पाथा		

अन्य उपस्थितता

१ वडा नं. ६ अध्यक्ष - श्री धर्मराज पाथा	सह अध्यक्ष - श्री
२ वडा नं. २ " " " लाल लक्ष्मी पाथा	
३ वडा नं. ४ " " " सुबुद्वे लक्ष्मी	
४ वडा नं. २ " " " हेमराज लामिछाने	सह अध्यक्ष - श्री
५ " " " पुष्पा लक्ष्मी साउते	सह अध्यक्ष - श्री
६ " " " प्रमोद भट्टराई	सह अध्यक्ष - श्री

वडा नं. १ जमा समितिका वडा नं. १

नेपाल रेडियो संघको वडा अध्यक्ष श्री तुलाराम पाथा

वडा नं. १ का सदस्य श्री - चक्रा उपेन्द्रराज

कन	दुपाराम खत्री	
१२	खिंडे बुडा	सो. जे. बुडा
१३	लक्ष्मण तिमिलेना	खिंडे
१४	रामप्रसाद तिमिलेना	आर.प.स.
१५	चुवील खत्री	खिंडे
१६	दाम खत्री	खिंडे
१७	पुकारा नेपाली	प्रकाश खत्री
१८	प्रो.कि.स. खत्री	खिंडे
१९	जयराज पाठ्या	जयराज पाठ्या
२०	मिने नं. खत्री	खिंडे
२१	फुलीकला राई खीर	खिंडे
२२	हेम नं. पापा पुन्यता पत्रिका	खिंडे
२३	पुष्पराज शर्मा राधिका (१)	खिंडे
२४	चेतराज जोशी (रा.स.बुला पाठ्या स्वतंत्र)	खिंडे
२५	दिकमत नं. रावल - राजातिमर व. नं. पा. पाठा	खिंडे
२६	खिंडे बुडा	खिंडे
२७	जयराज नं. बुवाय	खिंडे